INTER PROTEKT
Potpuna zaštita ljudi, imovine i okoline

Excellent Small & Medium Enterprises Privredna Komora Srbije Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Sertifikat izdat 09.12.2014.
Trenutnu valjanost proverite putem QR koda ili na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/inter-protekt-doo

INTER PROTEKT D.O.O.
Borova br. 60
18000 Niš, Srbija
Tel/Fax: 018/574570
Email: office@interprotekt.com
www.interprotekt.com

NARUČILAC:		IZVOĐAČ:
ELBING D.O.O NOVI SAD		**INTER PROTEKT d.o.o, Niš**
naziv		naziv
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad		**Borova 60, 18000 Niš**
adresa		adresa
106007619		**107204878**
PIB		PIB
20480963		**20755164**
matični broj		matični broj
325-9500600049900-21		**220-121923-13**
tekući račun		tekući račun

I PRIVREMENA SITUACIJA BROJ 1/22 (1592)

Izvođenje radova; isporuka, montaža i povezivanje opreme sa puštanjem u rad instalacija sistema za gašenje požara gasom "NOVEC"		
Na objektu		**Izvođenje radova na sistemu za gašenje požara gasom "NOVEC" na objektu Železnička stanica Novi Sad**
Vrednost ugovorenih radova bez pdv-a		**36,129.40 €**
Mesto gde se radovi izvode		**Novi Sad**
Vrednost ispostavljene situacije (EUR) Vrednost ispostavljene situacije (RSD)		**24,160.32 €** **2,834,376.67 RSD**
Procenat izvršenih radova u kumulativu		**66.87%**
Broj Ugovora o podizviđačkim radovima ELBING D.O.O		**U-G-P-0811-01/22 od 08.11.2022.**
Broj Ugovora o podizviđačkim radovima INTER PROTEKT D.O.O		**1239 od 08.11.2022.**

Niš, 30.11.2022.
(mesto i datum izdavanja situacija)

INTER PROTEKT
Potpuna zaštita ljudi, imovine i okoline

INTER PROTEKT D.O.O.
Borova br. 60
18000 Niš, Srbija
Tel/Fax: 018/574570
Email: office@interprotekt.com
www.interprotekt.com

Excellent Small & Medium Enterprises Privredna Komora Srbije Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Sertifikat izdat 09.12.2014.
Trenutnu valjanost proverite putem QR koda ili na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/inter-protekt-doo

	EUR	DINARA
1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA	24,160.32	2,834,376.67
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITACIJI (1)	24,160.32	2,834,376.67
4. PDV (3 x 20%)		
5. UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-om (3+4)	24,160.32	2,834,376.67
6.UMANJENJE PO OSNOVU: PRIMLJENOG AV.bez PDV-a u celosti, a 50% OD VREDNOSTI, od 14.11.2022. po srednjem kursu NBS 1eur -117.3114 din)	18,064.70	2,119,195.25
7. PDV (6 x 20%)		
8. UKUPNA VREDNOST AVANSA SA PDV-om (6+7)	18,064.70	2,119,195.25
9. UMANJENJE PO OSNOVU ZADRŽANOG IZNOSA POKRIĆA 10% OD VREDNOSTI		
10. PDV 20% iz zadrzanog dela		
11. ZADRZANI IZNOS POKRICA UKUPNO		
12. OSNOVICA ZA UPLATU:	6,095.62	715,181.42
13. PDV 20% ZA UPLATU		
14. UKUPNO ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI (3-8-11)	6,095.62	715,181.42

Slovima: (sedamstotinapetnaesthiljadastoosamdesetjedandinar i 42/100)

Za obračun radova primenjen je srednji kurs NBS na dan 30.11.2022. god., 1EUR = 117.3271

NAPOMENA: PDV nije obračunat u skladu sa članom 10, stav 2 tačka 3 Zakona o PDV-u.

Datum izdavanja računa: 30.11.2022.
Datum prometa i usluga: 30.11.2022.
Mesto prometa i usluga: Železnička stanica Novi Sad

Valuta plaćanja: 14.01.2023.

INTER PROTEKT
Potpuna zaštita ljudi, imovine i okoline

Excellent
Small & Medium Enterprises
Privredna Komora Srbije
Chamber of Commerce and Industry of Serbia

Sertifikat izdat 09.12.2014
Trenutnu valjanost proverite putem QR koda ili na
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/inter-protekt-doo

INTER PROTEKT D.O.O.
Borova br. 60
18000 Niš, Srbija
Tel/Fax: 018/574570
Email: office@interprotekt.com
www.interprotekt.com

Da je usluga izvršena, tvrde i overavaju:

Naručilac,

(Ime, prezime, zvanje, datum overe)

Izvođač,

(Milan Nikolić, direktor)

Rukovodilac radova,

I PRIVREMENA SITUACIJA

Poz.	NAZIV	Jed. mere	Kol.	Jedinična	Ukupno realizovano	IZNOS (EUR)		Procenat realizacije I PS
1	2	3	4	5.00		6.00		
	STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA							
1	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 120 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	1	2,288.00	2,059.20	2,288.00		90%
2	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 67 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	5	1,716.00	7,722.00	8,580.00		90%
3	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 32 litra, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	1	1,625.00	1,462.50	1,625.00		90%
4	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Gas NOVECTM1230	kg	418	33.10	12,452.22	13,835.80		90%
5	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN32 (360°). Tip: BUCEFA 1 1/4". (prečnici otvora prema projektu) Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	3	44.00	118.80	132.00		90%
6	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN25 (360°). Tip: BUCEFA 1". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	6	41.00	221.40	246.00		90%
7	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN20 (360°). Tip: BUCEFA 3/4". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	2	35.00	63.00	70.00		90%
8	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN15, Tip: BFFP, sa 4 otvora. (prečnici otvora prema projektu)	kom.	2	34.00	61.20	68.00		90%
9	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Rasteretna klapna. Isporučuje se u komletu sa žaluzinom (GRIFEU 0.1) i maskom (GRIPRO 0.1). Uz rasteretnu klapnu isporučiti i odgovrajuću protiv kišnu žaluzinu. tip: EVENT 0.1 min. slobodne površine 0,1m².	kom.	4	525.00	0.00	2,100.00		0%
10	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelične bešavne cevi DN10 - DN50, pocinkovane dimenzije: schedule 40 prema ANSI B36.10.	kg	206	5.60	0.00	1,153.60		0%
11	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čeličnі nosači sa obujmicama,vijcima i navrtkama DN10 - DN50	kom.	84	9.50	0.00	798.00		
12	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelično fitinzi (kolena 90°, T komad, reduciri, niplovi, holenderi, mufovi) DN10 - DN50 PN60	kom.	92	2.75	0.00	253.00		0%
13	Ostali sitan montažni materijal.	kompl.	1	255.00	0.00	255.00		0%
14	U cenu montaže opreme i materijala su uključeni: montaža povezivanje gore navedene opreme sa ugradnjom cevnog razvoda sa mlaznicama prema projektnoj dokumentaciji; obezbeđenje i korišćenje mehanizacije; pripremni radovi za montažu; čišćenje svih površina do metalnog sjaja, sitni građevinski radovi koji su u vezi sa montažom; - zaptivanje otvora PP materijalom - radiografska kontrola 20% sučeono zavarenih spojeva.	kompl.	1	3,560.00	0.00	3,560.00		0%
15	Puštanje u rad. Usluga obuhvata: ispitivanje instalacije, testiranje, funkcionalno ispitivanje (bez ispucavanja gasa), obuka osoblja korisnika i primopradaja sistema; izrada projekta izvedenog stanja; - uputstvo za rukovanje i održavanje; - projektantski nadzor; završni radovi i ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak; tehnički pregled; uklanjanje preostalog materijala sa gradilišta, opreme i sredstava za rad, privremenih objekata, čišćenje objekata i gradilišta.	kompl.	1	1,165.00	0.00	1,165.00		0%
	Ukupno				24,160.32	36,129.40		

Dojava pozara i povezivanje nase opreme sa centralom nije predmet ove ponude.
S obzirom nismo dobili projekat , dimenzije same prostorije , kao ni hidraulički proračun iste.Zadržavamo pravo promene cena ukoliko dođe do nekih promena (odnosi se na promenu količine gasa i veličine boca).

ZA PLAĆANJA

	Ukupno I PRIVREMENA SITUACIJA					24,160.32	
	Umanjenje po osnovu primljenog avansa Avans 50%					18,064.70	
	Uplaćeno					2,119,195.25	117.3114
	Ukupno za naplatu po ovoj situaciji					6,095.62	